

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad


Fastighetsbeteckning SKÅ-EDEBY 5:2		Adress Skå kyrkväg 11			
Byggnadsnamn Skå skola, byggn B - Skola		Objektsnr 500B0	BRA 610	Ant. LGH	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningss-kategori	Besiktningss-datum	Besiktningss-resultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2019-01-10	Godkänd	2021-05-12	Skola

Funktionskontrollant Daniel Lindqvist	Telefonnummer 0720503838	E-post daniel.lindqvist@jvf.se			
Företag Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB	Postadress Storsätragränd 12	Postnummer 127 39	Postort Skärholmen		
Behörighet K	Giltighetstid 2022-02-05	Datum och signatur 2019-01-10 			
Certifikatnummer 6446	Certifikatorganisation Kiwa Sverige AB				

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Skola
Fastighetsbeteckning SKÅ-EDEBY 5:2	Byggnadsnamn Skå skola, byggn B - Skola	Objektsnr 500B0	Adress Skå kyrkväg 11
Uppdragstyp Ombesiktning	Besiktningsdatum 2019-01-10	Signatur 	

Systemtillhörighet

Fläkt LB01	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum kv	Betjäna Skolbyggnad B	Installationsår 2012	Märkeffekt kW (1/1) 3	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt LB01	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) Saknas	Uppmätt flöde (l/s)	Drifttimmar/vecka (g)	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Fläktrum kv	Betjäna Skolbyggnad B	Installationsår 2012	Märkeffekt kW (1/1) 3	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
1.1 Ritningar	Ritningar över kök saknas. Anmärkning kvarstår.	0
3.7 Luftflöden	Låga luftflöden för nuvarande verksamhet i klassrum (207,208). Anmärkning kvarstår.	0

Energibesparande förslag

--

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
SKÅ-EDEBY 5:2		Skå kyrkväg 11			
Byggnadsnamn		Objektsnr	Referensnr		
Skå skola, byggn B - Skola		500B0	OM-500B0-2018-Skå skola, byggn B -		
Funktionskontrollant		Företag			
Daniel Lindqvist		Järna Ventilationservice & Fastigheter AB			
Behörighet		Övrigt			
K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2019-01-10	2021-05-12	Skola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur

